Časový harmonogram stavby-vodovod Miroticko 2022

	Týden	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31							
řad B1	**Stražovice ,L202-L287, DN 63, 542m**																										
	instalace DIO	■																									
	hloubení rýhy	■	■	■	■	■	■	■																			
	podsyp,obsyp,folie	■	■	■	■	■	■	■																			
	montáž DN 63		■	■	■	■	■	■																			
	zpětný zásyp rýhy,kce vozovky		■	■	■	■	■	■	■																		
	úklid,odvoz zeminy									■	■																
	tl.zkouška									■																	
	vodovodní přípojky	■	■	■	■	■	■	■	■																		
	obnova živ.povrchů								■																		
řad B	**Radobytce L 230-L237 ,125m**																										
	instalace DIO										■																
	hloubení rýhy										■	■															
	podsyp,obsyp,folie										■	■															
	montáž DN90,DN32										■	■	■														
	zpětný zásyp rýhy,hutnění										■	■	■														
	úklid, odvoz vytlačené zeminy													■													
	úseková tlaková zkouška													■													
	obnova krytu vozovky													■	■												
řad B4	**Radobytce L 360-L 366, 59,84m**																										
	instalace DIO											■															
	hloubení rýhy											■	■														
	podsyp,obsyp,folie											■	■														
	montáž DN 63,DN 32												■	■													
	zpětný zásyp rýhy,kce vozovky												■	■													
	úklid,odvoz zeminy													■													
	tl.zkouška													■													
	obnova krytu vozovky													■													
řad B5	**Radobytce L 296-L 381, 121,78m**																										
	instalace DIO														■												
	hloubení rýhy														■	■											
	podsyp,obsyp,folie														■	■	■										

	montáž DN 63,DN 32																										
	zpětný zásyp rýhy,kce vozovky																										
	úklid,odvoz zeminy																										
	tl.zkouška																										
	obnova krytu vozovky																										
řad A4	**Bořice,L 133-L144, 143m**																										
	instalace DIO																										
	hloubení rýhy																										
	podsyp,obsyp,folie																										
	montáž DN 63,DN 32																										
	zpětný zásyp rýhy,kce vozovky																										
	úklid,odvoz zeminy																										
	tl.zkouška																										
	obnova krytu vozovky																										

Vypracoval: Marek Míčka
01.04.2022

01.04.2022

05.06.2022

24.07.2022